

KANFAS

servis požárních služeb

Michal KANDUS

technicko - organizační činnost v PO

Drnovská 20/45

161 00 Praha 6 - Ruzyně

Provozovna: Hilmarova 678, Praha 5 - Hlubočepy

IČ: 17020271

DIČ: CZ6803180692

Živnostenský list vydal Městský úřad Praha 5 dne 13. 4. 1994

tel/fax : 603 233 854

e-mail : info@kanfas.cz

Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení - zásobování požární vodou

Zpráva o periodické provozní kontrole zařízení pro zásobování požární vodou
dle ČSN 73 0873, ČSN EN 671-1, 2, 3.

Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou

Objekt: Rytířova 777
Praha 4

ZPRÁVA A

Základní údaje

I. Místo kontroly: Rytířova 777
Praha 4

Číslo HS:

Majitel objektu: Společenství vlastníků jednotek domu Rytířova 777
Rytířova 777/3
Praha 4

Zastoupený:

Pracovní okres vodáren: Praha 4

II. V objektu byl zřízen požární vodovod podle projektu projektové dokumentace:

Zpracovatel
Datum zpracování

III. Zdroj vody veřejný vodovodní řád
Druh rozvodů větvový
DN 100

IV. V objektu je instalován

Vnitřní požární vodovod	nástěnný hydrant D25	8 ks
	nástěnný hydrant C52	1 ks
	hydrantový systém DN25	ks
	hydrantový systém DN19	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne
Nezavodněný požární vodovod	Suchovod	Ne
Vnější požární vodovod	nadzemní hydrant 2x C52	ks
	podzemní hydrant 2x C52	ks
	tlak zvyšovací stanice	Ne

V. Kontrola provedena 17.9.2024

Kontrolu provedl Filip Kadlec, č. 11309
Přítomni p. Šmalík
Přílohy zprávy A, B, závěr

Zjištěný stav kontroly: Hydrantová síť je provozuschopná.
Doklad vystavil OZO v PO č.osvědčení: Z-274/2000



ZPRÁVA B

o měření průtokových a tlakových parametrů odběrních míst požární vody
dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
a ČSN EN 671-1, 2, 3 čl. 10.3 Stabilní hasící zařízení - Hadicové systémy

I. minimální požadavky dle ČSN 73 0873

25D - 5,0 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 0,27 l.s-1
52C - 12,5 mm	P 1 = 0,1 MPa	Q = 1,7 l.s-1
75B - 2x 12,5 mm	P 1 = 0,2 MPa	Q = 4,8 l.s-1

dle ČSN EN 671-1

Průměr hubice	Minimální průtok Q l/min			Součinitel K
	p = 0,2 MPa	p = 0,4 MPa	p = 0,6 MPa	
6,0 mm	24	34	41	17
8,0 mm	39	56	68	28
10,0 mm	59	84	102	42

Měření bylo provedeno zařízením: Venturiho dýza, číslo:	DN 50 PS 5014991	DN 25 PS 2514691
Korekce na tlakové ztráty při měření (MPa):	0,94	0,9

II. naměřené hodnoty

Rytířova 777	č. H	P1 (MPa)	P2 (MPa)	P1 - P2	Q(l.s-1)
Rytířova 777	H 1	0,42	0,23	0,19	0,33
	H 2	0,44	0,24	0,20	0,35
	H 3	0,46	0,25	0,21	0,36
	H 4	0,48	0,26	0,22	0,37
	H 5	0,50	0,27	0,23	0,38
	H 6	0,52	0,28	0,24	0,39
	H 7	0,54	0,29	0,25	0,40
	H 8	0,56	0,30	0,26	0,40
"C"	H 9	0,58	0,31	0,27	2,69

ZÁVĚR Z KONTROLY PROVOZUSCHOPNOSTI

z provedené kontroly vodovodu a příslušenství dle ČSN 73 0873

I. Místo kontroly: Rytířova 777
Praha 4

Číslo samosprávy:

Majitel objektu: Společenství vlastníků jednotek domu Rytířova 777
Rytířova 777/3
Praha 4

Zastoupený:

I. Hodnoty celkového přetlaku a množství požární vody

Měření bylo prováděno venturimetrem DN 25 a DN 50. Z této kontroly bylo zjištěno, že naměřené hodnoty tlaku a množství požární vody jsou dostatečné a odpovídají požadavkům ČSN.

II. Kontrola příslušenství

Kontrola umístění a zaplombování skříní požárních vodovodů.

Podle EN 671-1 a/nebo EN 671-2 se mají všechny hadice každých 5 let natlakovat na nejvyšší pracovní tlak.

Doplněn 1x kontrolní štítek

III. Technické závady

Technické závady - žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

IV. Termín příští kontroly

září 2025

V. Požární hydranty v objektu

Kontrolované zařízení pro zásobování požární vodou odpovídá požadavkům souboru českých technických norem v oboru požární ochrany a souvisejících předpisů požární ochrany.

Tuto revizní zprávu je nutno uložit v požární dokumentaci k objektu.